

COPIA



***Comune di Ossana***  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 97/15**  
**della**  
**GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA P.FOND. 1635 IN C.C. DI OSSANA” . APPROVAZIONE STATO FINALE E PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA SOSTENUTA**  
**CUP. B47H11002150003**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **undici** del mese di **dicembre** alle ore **8.30**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

**GIUNTA COMUNALE**

Sono presenti:

			Assenti	
			giust.	ingiust.
DELL'EVA	Luciano	Sindaco		
COSTANZI	Sandro	Vicesindaco		
BEZZI	Michela	Ass.		

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Giovanna Loiotila**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

**OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA P.FOND. 1635 IN C.C. DI OSSANA” . APPROVAZIONE STATO FINALE E PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA SOSTENUTA  
CUP. B47H11002150003**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSA :**

con deliberazione del consiglio comunale n. 26 di data 24.07.2012 si procedeva all'approvazione in linea tecnica degli elaborati progettuali “Progettazione esecutiva: Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della strada di Valpiana P.fond. 1635 in C.C. di Ossana ” redatti dal geom. Luca Delpero, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Ossana, finanziato a valere sul FONDO DI RISERVA 2010 - Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni ex art. 11, comma 5 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m., per un importo complessivo di €. 838.646,57 di cui €.589.848,50 per lavori a base d'asta ed €. 248.798,07 per somme a disposizione;

con nota di data 04.01.2012 prot. n. S110/11/5269/5.7/136-11 a firma dell'assessore competente della P.A.T., assunta a prot. comunale in data 09.01.2012 al n. 81, veniva comunicato che, con deliberazione n. 2883 di data 23.12.2011, la Giunta provinciale aveva concesso il finanziamento di €. 712.849,58 per il progetto relativo ai “Lavori di messa in sicurezza e realizzazione della strada di Valpiana p.fond. 1635 in C.C. OSSANA”, per un importo complessivo di €. 838.646,57 di cui €. 589.848,50 per lavori a base d'asta ed €. 248.798,07 per somme a disposizione.

con deliberazione giuntale n. 73 di data 22.08.2012, immediatamente esecutiva si approvava a tutti gli effetti il progetto “Progettazione esecutiva: Lavori di messa in sicurezza e realizzazione della strada di Valpiana p.fond. 1635 in C.C. OSSANA” di €. 838.646,57 di cui €.589.848,50 per lavori a base d'asta ed €. 248.798,07 redatti dal geom. Luca Delpero, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Ossana” individuando anche le modalità di appalto e individuando i tre lotti dei lavori, uno relativo alle opere EDILI, uno relativo all'acquedotto ed uno relativo alle barriere;

con deliberazione giuntale di data 21.11.2012 n. 94 si provvedeva a prendere atto del verbale gara di data 06/09/2012, con il quale aggiudicavano i lavori relativi al lotto A OPERE EDILI, all'Impresa COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO & C. S.N.C. con sede in COGOLO DI PEIO, con un ribasso del 28,260% (ventotto virgola ventisei per cento) sul prezzo a base d'asta di euro 321.454,47 di cui €. 14.343,52 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un importo contrattuale di €. 220.321,40 = cui aggiungere €. 14.343,52 , per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un importo complessivo di €. 234.664,92, oltre iva di legge; con deliberazione giuntale n. 115 di data 29.10.2014 veniva approvata la terza perizia di variante APPALTO A, sulla base della variante generale approvata con deliberazione giuntale 114/2014 e i lavori suppletivi di €. 82.143,02, oltre iva rispetto al contratto originario, venivano affidati alla ditta COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO & C. S.N.C. con sede in COGOLO DI PEIO con un ribasso percentuale offerto in sede di gara anche per i lavori suppletivi, pari a 28,03%; con determinazione segretariale n. 20 di data 09.04.2013 veniva approvato il primo stato avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento per i lavori avente ad oggetto lavori di “progettazione esecutiva: lavori di messa in sicurezza e realizzazione della strada di valpiana p.fond. 1635 in c.c. ossana appalto a opere edili-stradali”redatto dall'ufficio tecnico comunale geom Luca Delpero avente un importo di €. 49.609,24 e veniva disposta la liquidazione della fattura n. 10/2013 di data 05.03.2013 dell'importo di €. 49.361,19 oltre iva al 21%, assunta a prot. comunale in data 06.03.2013 al n. 931; con determinazione segretariale n.67 di data 21.08.2013 veniva approvato il SECONDO S.A.L per un importo di €. 203.039,41, compresi oneri per la sicurezza e firmato senza riserve dal legale rappresentante della ditta appaltatrice e il relativo certificato di pagamento, al netto delle ritenute di garanzia, per un importo di €. 152.660,00 oltre iva di legge e veniva disposta la liquidazione della fattura n. 86/2013 di data 05.08.2013 dell'importo di €. 152.660,00 oltre iva al 21%, assunta a prot. comunale in data 06.08.2013 al n. 3005; con determinazione segretariale n.96 di data 26.11.2014 è stato approvato il TERZO S.A.L per un importo di €. 250.472,64, compresi oneri per la sicurezza e firmato senza riserve dal legale rappresentante della ditta appaltatrice e il relativo certificato di pagamento, al netto delle ritenute di garanzia, per un importo di €. 47.199,09 oltre iva al 22%, e veniva disposta la liquidazione della fattura n. 107/2014/2014 di data 14.11.2014 dell'importo di €. 47.199,09 oltre iva al 22%, assunta a prot. comunale in data 20.11.2014 al n. 4649; con determinazione del segretario comunale n. 18 di data 20.02.2015 veniva approvato il quarto stato avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento per i lavori avente ad oggetto LAVORI DI “PROGETTAZIONE ESECUTIVA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA P.FOND. 1635 IN C.C. OSSANA” . APPALTO A OPERE EDILI-STRADALI redatto dall'ufficio tecnico comunale geom Luca Delpero avente un importo di €. 288.554,74 e disposta la liquidazione della fattura n. 104/2014 di data 14.12.2014 dell'importo di €. 37.800,00 oltre iva al 22%, assunta a prot. comunale in data 15.12.2014 al n. 5329. In data novembre 2015 venivano presentati dal direttore lavori gli atti di contabilità finale, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione predisposti dal Direttore Lavori, da cui risulta che la ditta affidataria dei lavori APPALTO A ha eseguito lavori per un importo totale di €. 316.796,85; si ritiene pertanto doveroso provvedere all'approvazione dei precitati atti di contabilità finale ivi compreso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione e di disporre la liquidazione ed al pagamento del credito vantato quantificato in €. 29.776,56 oltre iva al 22 %, giusta fattura n. 03 di data 30.08.2015, assunta a prot. comunale in data 31.08.2015 al n. rep. 326;

con deliberazione giuntale di data 21.11.2012 n. 95 si provvedeva a prendere atto del verbale di gara di data 26.09.2012, con il quale era stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto dei lavori di “LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA E REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA IN C.C. OSSANA. APPALTO B ACQUEDOTTO” l’Impresa BRIDA S.N.C. DI BRIDA RENATO & C. IMPIANTI IDRAULICI con sede in FUCINE DI OSSANA, ora ditta Brida di Daldoss Natale & C. SNC con sede in Fucine di Ossana, con un ribasso del 28,030% sul prezzo a base d’asta, per un importo contrattuale di € 68.487,66 cui aggiungere € 1.854,06, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pertanto per un importo di aggiudicazione pari ad € 70.341,72, oltre iva di legge; con determinazione del Segretario comunale n. 68 di data 21.08.2013 è stato approvato il primo stato avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento per i lavori avente ad oggetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA P.FOND. 1635 IN C.C. OSSANA” . APPALTO B ACQUEDOTTO, per un importo € 30.813,03, compresi oneri per la sicurezza e firmato senza riserve dal legale rappresentante della ditta appaltatrice ed è stato disposto il pagamento alla ditta Bri.Da s.n.c. di Brida Renato & c. impianti idraulici con sede in Fucine di Ossana la fattura n. 156/2013 di data 29.07.2013 dell’importo di € 30.650,00 oltre iva al 21%, assunta a prot. comunale in data 29.07.2013 al n. 2890, relativa al I SAL.; con determinazione del segretario comunale n. 19 di data 11.02.2014 veniva approvato il secondo stato avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento avente un importo di € 76.917,66 e disposta la liquidazione della fattura n. 12 di data 31.01.2014 dell’importo di € 45.880,00 oltre iva al 22%, assunta a prot. comunale in data 05.02.2014 al n. 525, relativa al II SAL. In data novembre 2015 venivano presentati dal direttore lavori gli atti di contabilità finale, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione predisposti dal Direttore Lavori, da cui risulta che la ditta affidataria dei lavori APPALTO B ha eseguito lavori per un importo totale € 85.877,38; si ritiene pertanto doveroso provvedere all’approvazione dei precitati atti di contabilità finale ivi compreso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione e di disporre la liquidazione ed al pagamento del credito vantato quantificato in € 9.347,38 oltre iva al 22 %, giusta fattura n. 7/01 di data 24.08.2015, assunta a prot. comunale in data 25.08.2015 al n. rep. 312;

con deliberazione della giunta comunale n. 15 di data 27.02.2013 si provvedeva a prendere atto del verbale di gara di data 18.01.2013, con il quale era stata dichiarata aggiudicataria dell’appalto dei lavori di “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA P.FOND. 1635 IN C.C. OSSANA” APPALTO C FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI” l’Impresa METAL WOOD SRL, Via Innsbruck 23 - Loc. Interporto 38121 Trento (TN) con un ribasso del 29,10% sul prezzo a base d’asta di euro 171.412,63 di cui € 986,63 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo contrattuale di € 120.832,03 cui aggiungere € 986,63, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pertanto per un importo di aggiudicazione pari ad € 121.818,67, oltre iva di legge; con deliberazione giuntale n. 116 di data 29.10.2014, sulla base della variante generale approvata con deliberazione giuntale 114/2014, veniva affidati i lavori suppletivi di € 41.952,74 rispetto al contratto originario, alla ditta METAL WOOD SRL, VIA INNSBRUCK 23 - LOC. INTERPORTO 38121 TRENTO con un ribasso del 29,10%; con determinazione del Segretario comunale n. 61 di data 11.07.2014 è stata autorizzare la ditta METAL WOOD SRL, Via Innsbruck 23 - Loc. Interporto 38121 Trento (TN) ad affidare in subappalto la posa in opera delle barriere stradali su strada Valpiana per un importo pari ad euro 20.000,00 alla ditta Signal System di Bolzano – via Galvani 6/a, Bolzano; con determinazione del Segretario comunale n. 93 di data 12.11.2014 è stato approvato il primo stato avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento per i lavori avente ad oggetto lavori di “progettazione esecutiva: lavori di messa in sicurezza e realizzazione della strada di valpiana p.fond. 1635 in c.c. ossana. Appalto c fornitura e posa in opera di barriere e protezioni stradali” redatto dall’ufficio tecnico comunale geom Luca Delpero avente un importo di € 114.515,32 e si disponeva la liquidazione a favore della ditta della fattura n. 250/2014 di data 15.09.2014 dell’importo di € 113.900,00 oltre iva al 22%, assunta a prot. comunale in data 30.09.2014 al n. 4121; con determinazione segretariale n. 20 di data 02.03.2015 veniva il secondo stato avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento avente un importo di € 152.009,82 e disposta liquidazione della fattura n. 18/2015 di data 31.01.2015 dell’importo di € 37.300,00 oltre iva al 22%, assunta a prot. comunale in data 02.02.2015 al n. 360, relativa al II SAL; In data novembre 2015 venivano presentati dal direttore lavori gli atti di contabilità finale, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione predisposti dal Direttore Lavori, da cui risulta che la ditta affidataria dei lavori APPALTO C ha eseguito lavori per un importo totale € 163.726,24; si ritiene pertanto doveroso provvedere all’approvazione dei precitati atti di contabilità finale ivi compreso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione e di disporre la liquidazione ed al pagamento del credito vantato quantificato in € 12.526,24 oltre iva al 22 %, giusta fattura n. 8\_15 di data 31.08.2015, assunta a prot. comunale in data 07.09.2015 al n. rep. 376;

Con deliberazione della giunta comunale n. 91 di data 13.11.2015 veniva approvata la “ Variante Conclusiva Progettazione esecutiva per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della strada di Valpiana P.fond. 1635 in C.C. di Ossana “ redatti dal geom. Luca Delpero, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Ossana, finanziato valere sul FONDO DI RISERVA 2011 - Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni ex art. 11, comma 5 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m., per un importo complessivo di € 838.297,03 di cui € 566.400,46 per lavori a base d’asta ed € 271.896,56 per somme a disposizione, senza aumenti di spesa ma necessaria per consentire il totale utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie di spesa.

Con la stessa deliberazione n. 91 di data 13.11.2015 venivano inoltre affidati alla ditta Caserotti Iginio & C. snc con sede in Via Rosmini nr. 20 – 38020 Cogolo di Peio, tra le somme in diretta amministrazione i lavori analiticamente indicati nel computo metrico estimativo allegato, per un importo di spesa presunta complessiva di € 18.000,00.=+IVA 22%, importo in liquidazione;

Si provvedeva altresì ad affidare i suddetti incarichi:

1. con determinazione segretariale n. 7 di data 20.01.2015 veniva affidato l’incarico alla ditta Mazzotti Romualdo spa con sede in Via della Fabbrica nr. 5 – 38079 Tione (TN), all’assunzione dell’incarico precisato sulla scorta di una spesa quantificata € 85,00 a tonnellata per complessivi Euro 4.500,00.=+IVA 22%, per i lavori di fornitura, stessa e rullatura di conglomerato bituminoso di tipo “D”; importo di € 4.500,00.=+IVA 22%,

pagato in data 16.02.2015 giusta fattura n. 2 di data 26.01.2015, a seguito del visto di conformità del direttore lavori;

2. con determinazione segretariale n. 8 di data 20.01.2015 veniva affidato l'incarico alla ditta Woodrail Geometal srl con sede in P.Oss. Mazzurana nr. 12 – 38037 Predazzo, per l'esecuzione dei lavori tra le somme in diretta amministrazione per un importo di spesa di € 18.500,00.=+IVA 22%; importo di €. 20.885,66 pagato in data 19.05.2015 giusta fattura n. 11/PA/12 di data 31.07.2015 , a seguito del visto di conformità del direttore lavori con determinazione n. 55 di data 10.06.2015;
3. con determinazione segretariale n. 33 di data 10.04.2015 veniva affidato l'incarico alla ditta Cisette scarl con sede in Via dell'Artigianato nr. 53 – 38026 Fucine di Ossana (TN), per l'esecuzione dei lavori indicati sommariamente in premessa e analiticamente indicati nel computo metrico estimativo per procedere alla realizzazione del locale interrato a servizio dell'acquedotto comunale, per un importo di spesa presunta complessiva di € 34.601,09.=+IVA 22%; importo liquidato in data 21.07.2015 giusta fattura n. 1-2015 di data 22.06.2015, a seguito del visto di conformità del direttore lavori;
4. con determinazione segretariale n. 10 di data 05.05.2015 veniva affidato l'incarico alla ditta Set distribuzione spa con sede in Via Manzoni nr. 24 - 38068 Rovereto (TN), per l'esecuzione dei lavori la realizzazione del ramale di collegamento elettrico al serbatoio di accumulo “ Taiadon “ dell'acquedotto comunale , per un importo di spesa di € 4.621,15.=+IVA 22%; importo liquidato in data 20.05.2015 giusta fattura di data 15.07.2015 n. 1814001977S, a seguito del visto di conformità del direttore lavori;
5. con determinazione segretariale n. 90 di data 14.09.2015 veniva affidato l'incarico alla ditta Carpenteria in ferro Stablum Gianfranco e Aldo snc con sede in Via di Dossi – 38029 Vermiglio con sede in Via di Dossi – 38029; la quale dichiara la propria piena disponibilità all'assunzione dell'incarico precisato sulla scorta di una spesa quantificata per complessivi Euro 5.275,00.=+IVA 22%, per i lavori di fornitura e posa strutture metalliche; importo pagato in data 21.10.2015 , giusta fattura n. 6/PA/15 di data 13.10.2015, a seguito del visto di conformità del direttore lavori;

Ricordato che per le spese tecniche sono stati affidati i suddetti incarichi:

1. con deliberazione della giunta comunale n. 63 di data 15.09.2010 veniva affidato l'incarico al geom. Costanzi Sandro dello Studio Tecnico Area Più di Pellizzano per il rilievo topografico della strada dietro corrispettivo di €. 4.368,00 oltre iva al 20% e cassa al 4%, importo liquidato ed anche all'ufficio tecnico comunale, geom comunale Luca Delpero l'incarico per la progettazione, riconoscendo allo stesso l'indennità per la progettazione, importo liquidato € 11.797,65;
2. con determinazione segretariale n. 40 di data 12.05.2011 alla dott.ssa geol. Silvia Sartori con studio in Malè, veniva affidato l'incarico per la redazione della perizia geologica dietro corrispettivo di €. 3.280,00 oltre cassa al 2% (operazione ex art. 1, comma 100 della LP 24.12.2007 N. 244); importo liquidato ;
3. con determinazione segretariale n. 32 di data 21.03.2014 alla dott. ssa Geol Giuseppina Zambotti con studio tecnico in Via Nazionale nr. 21 – 38020 Monclassico (TN), l'incarico per l'analisi di laboratorio sulle terre e rocce da scavo e la predisposizione delle pratiche e documenti previsti dalla normativa in vigore per la gestione delle terre e rocce da scavo relative ai lavori di “ APPALTO A - Riqualificazione e messa in sicurezza della strada di Valpiana in C.C. di Ossana “ dietro corrispettivo di € 1.300,00 oltre cassa al 2% e iva al 22%; importo liquidato in data 19.06.2014;
4. con deliberazione giuntale n. 97 di data 21.11.2012 l'incarico al dott. Ing. Italo Zambotti per l'effettuazione del collaudo statico delle opere in cemento armato relative ai lavori di Progettazione esecutiva: Lavori di messa in sicurezza e realizzazione della strada di Valpiana p.fond. 1635 in C.C., per un importo di €. 980,00 oltre cassa al 4 ed iva al 21%, ora iva al 22%, importo da liquidare con integrazione dell'iva ora al 22% con il presente provvedimento;
5. con deliberazione della giunta comunale n. 96 di data 21.11.2012 al dott. Ing. Santini Pierluigi con studio tecnico in Ossana fraz. Cusiano, l'incarico relativo alla direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità e misura e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, dietro corrispettivo di €. 11.000,00 oltre cassa al 4 ed iva 21 %, incarico integrato con deliberazione giuntale n. 100 di data 09.12.2013 di €. 2.000,00, oltre cassa ed iva al 22%; importi così liquidati: €. 6.000,00 oltre cassa al 4% ed iva al 21% con deliberazione giuntale 100/2013; € 4.500,00 oltre cassa al 4% ed iva al 22% con determinazione segretariale n. 29 di data 01.04.2015; con il presente provvedimento la restante somma di €. 2.500,00 oltre cassa al 4% ed iva al 22%.

Visti ora gli atti di contabilità presentati ed il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Accertata la propria competenza giusto atto di indirizzo approvato con deliberazione della giunta comunale n. 17 di data 17.03.2015.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10, e il relativo Regolamento di attuazione, come da ultimo novellato ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L ss.nn..

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L ss.mm..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L ss.mm.

Visto il T.U.LL.RR.O.C.

Visto il Regolamento di contabilità

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. Di approvare a tutti gli effetti, per i motivi di cui in premessa, lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale relativamente ai lavori avente ad oggetto LAVORI DI "PROGETTAZIONE ESECUTIVA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA P.FOND. 1635 IN C.C. OSSANA" . APPALTO A OPERE EDILI-STRADALI redatto dall'ufficio tecnico comunale geom Luca Delpero, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre la liquidazione a titolo di saldo alla ditta Caserotti Iginio & C. snc con sede in Via Rosmini nr. 20 – 38020 Cogolo di Peio della somma di €. 29.776,56 oltre iva al 22 %, giusta fattura n. 03 di data 30.08.2015, assunta a prot. comunale in data 31.08.2015 al n. rep. 326, a seguito della verifica della regolarità retributiva, del DURC regolare e della verifica dei pagamenti sup. a €. 10.000,00; CIG. 451166688E, all'intervento 2-08-01-01. Cap. 3760 del bilancio 2015, gestione residui passivi (impegno 337/2012 sub 464/2012);
3. Di approvare a tutti gli effetti, per i motivi di cui in premessa, lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale relativamente ai lavori avente ad oggetto LAVORI DI "PROGETTAZIONE ESECUTIVA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA P.FOND. 1635 IN C.C. OSSANA" . APPALTO B ACQUEDOTTO redatto dall'ufficio tecnico comunale geom Luca Delpero, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di disporre la liquidazione a titolo di saldo alla ditta Brida di Daldoss Natale & C. SNC con sede in Fucine di Ossana della somma di €. 9.347,38 oltre iva al 22 %, giusta fattura n. 7/01 di data 24.08.2015, assunta a prot. comunale in data 25.08.2015 al n. rep. 312, a seguito della verifica della regolarità retributiva, del DURC regolare; CIG. 451185220E, all'intervento 2-08-01-01. Cap. 3760 del bilancio 2015, gestione residui passivi, (impegno 337/2012 sub 465/2012);
5. Di approvare a tutti gli effetti, per i motivi di cui in premessa, lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale relativamente ai lavori avente ad oggetto LAVORI DI "PROGETTAZIONE ESECUTIVA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA P.FOND. 1635 IN C.C. OSSANA" . APPALTO C FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI redatto dall'ufficio tecnico comunale geom Luca Delpero, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. Disporre la liquidazione a titolo di saldo alla ditta METAL WOOD SRL, Via Innsbruck 23 - Loc. Interporto 38121 Trento (TN) della somma di €. 12.526,24 oltre iva al 22 %, giusta fattura n. 8\_15 di data 31.08.2015, assunta a prot. comunale in data 07.09.2015 al n. rep. 376, a seguito della verifica della regolarità retributiva del DURC regolare; CIG. 451189016A, all'intervento 2-08-01-01. Cap. 3760 del bilancio 2015 (impegno 337/2012 sub 587/2012 );
7. Di liquidare a favore della ditta Caserotti Iginio & C. snc con sede in Via Rosmini nr. 20 – 38020 Cogolo di Peio, la somma di € 18.000,00.=.+IVA 22%, indicando il corretto CIG. ZB71787875, giusto impegno 337/2012 Sub. impegno di spesa nr. 616/2012 – Int. 2.08.01.01 del bilancio di previsione esercizio finanziario in corso , gestione residui passivi;
8. Di disporre inoltre la liquidazione a favore dell'ing. Zabotti Italo per l'incarico relativo al collaudo statico delle opere in cemento armato di €. 980,00 oltre cassa al 4 ed iva al 22%, con l'integrazione dell'aumento percentuale dell'iva al 22% giusto impegno di spesa all'impegno 337/2012 impegno 469/2012 al capitolo 3760 intervento 2-08-01-01, a seguito della ricezione della fattura elettronica;
9. Di disporre infine la liquidazione a favore dell'ing. Pierluigi Santini a titolo di saldo della €. 2.500,00 oltre cassa al 4 ed iva al 22%, giusto impegno di spesa all'impegno all'impegno n. 337/2012 sub 604/2012 al

capitolo 3760 intervento 2-08-01-01 del bilancio di previsione esercizio finanziario in corso, gestione residui passivi, a seguito della ricezione della fattura elettronica;

10. Di approvare il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, quale allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per un totale di €. 838.297,02;
11. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

con autonoma e separata votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 , comma 4 , del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine consentire di concludere l'opera nei tempi di rendicontazione della P.A.T.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;

I ricorsi b) e c) sono alternativi

Allegato alla deliberazione della giunta comunale 97 di data 11/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Loiotila dott.ssa Giovanna

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE  
SOSTENUTA

Totale lavori a base d'asta	€ 566.400,46
-----------------------------	--------------

Somme a disposizione:

Lavori in diretta amministrazione	€ 87.882,89	
Spese Tecniche esterne	€ 24.329,03	
Spese Tecniche interne	€ 11.797,65	
cnpaia 2%	€ 94,28	
cnpaia 4%	€ 784,60	
Iva su lavori 21%	€ 48.860,95	
Iva su lavori 22%	€ 92.754,68	
Iva su spese tecniche 20%	€ 908,54	
Iva su spese tecniche 21%	€ 1.310,40	
Iva su spese tecniche 22%	€ 3.173,54	
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 271.896,56</b>	<b>€ 271.896,56</b>
		<b>€ 838.297,02</b>

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
*Luciano Dell'Eva*  
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*  
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Lì 11.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*  
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con attestazione copertura finanziaria.

Lì 11.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Rag. Paride Andreotti*  
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **14.12.2015** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*  
F.TO

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*

F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 14.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*



