

COPIA



Comune di Ossana
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 58/15
della
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO. APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **17.00**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

			Assenti	
			giust.	ingiust.
DELL'EVA	Luciano	Sindaco		
COSTANZI	Sandro	Vicesindaco	X	
BEZZI	Michela	Ass.		

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Giovanna Loiotila**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO. APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA

In apertura di discussione si allontana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, l'assessore Costanzi Sandro.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Ossana nell'ultimo quinquennio, grazie all'intervento del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della PAT ha provveduto alla sistemazione dell'ex orto forestale in località "Derniga". Gli interventi principali hanno riguardato il ripristino dell'area e nello specifico consolidamento delle murature perimetrali esistenti, sistemazione dei percorsi interni, regimazione delle acque, consolidamento e ristrutturazione dell'edificio presente il quale era utilizzato quale deposito attrezzatura, piantumazione degli alberi e cespugli autoctoni e piante officinali, realizzazione e posizionamento bacheche ed elementi in legno (panchine, casette in legno). I lavori sopra citati sono stati eseguiti e già dalla primavera 2011 l'area è in gestione attraverso due operai. L'idea che ha portato al ripristino dell'area ex orto forestale in Derniga è stato quello di dotare il Comune di un'area da utilizzare a scopi didattico divulgativi considerato che l'orto forestale nel passato ha rappresentato un'importante attività economica del territorio. Il lavoro svolto presso l'orto forestale ha avuto molta importanza e una buona ricaduta sull'economia del paese.

Ritenuto importante valorizzare tale territorio, l'Amministrazione ha fatto predisporre una nuova progettazione, intitolata INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO e con deliberazione della giunta comunale n. 51 di data 27.06.2013 è stato approvato il progetto INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, con quadro economico, un importo di €. 175.101,93 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza, ed €. 94.898,07 per somme a disposizione, per un totale complessivo di €. 270.000,00, al solo fine di presentare domanda di contributo a valere sul GAL VAL DI SOLE Progetto Leader, sulla misura 413 azione 323- Tutela e Riqualficazione del Territorio Rurale, entro il termine perentorio del 29.06.2012. Considerato che, con nota di data 12.08.2013 assunta a prot. comunale in data 16.08.2013 al n. 3153, il GAL VAL DI SOLE Progetto Leader ha comunicato l'ammissione a contributo della somma di €. 98.715,61 ritenendo ammissibile la somma di €. 123.394,51. Il progetto è stato rivisto alla luce del finanziamento concesso e pertanto il nuovo quadro economico è stato ridotto, come meglio indicato negli elaborati tecnici, in sintesi così riportato: €. 103.994,26 per lavori inclusi €. 3.028,96 per oneri relativi alla sicurezza, €. 50.005,74 per somme a disposizione, per un totale complessivo di €. 154.000,00, approvati con deliberazione della giunta comunale n. 83 di data 04.11.2013. Con la stessa deliberazione della giunta comunale n. 83 di data 04.11.2013, veniva affidato l'incarico allo studio tecnico AREA PIU' CON SEDE IN PELLIZZANO relativo alla Direzione Lavori, Contabilità Finale E Coordinatore Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione, nonché relativo a tutte le future varianti progettuali, per l'importo di €. 10.399,43 oltre cassa al 4% ed iva al 22%, ossia per la somma di €. 13.194,80.

Precisato che si da subito si è ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al progetto stesso per renderlo finitimo, con nota di data 28.04.2014 al n. 240/2014 è stata richiesta apposita autorizzazione per la variante progettuale al GAL VAL DI SOLE Progetto Leader e che l'ente ha concesso il proprio nulla osta con nota agli atti prot. n. 2493 di data 17.06.2014. Con deliberazione della giunta comunale n. 82 di data 21.07.2014 si è approvato a tutti gli effetti la VARIANTE PROGETTUALE AL PROGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, per un importo complessivo di €. 195.000,00, con un supero di spesa di €. 41.000,00 che il Comune di Ossana ha finanziato con risorse proprie, confermando il finanziamento di €. 98.715,61 su spesa ammessa di €. 123.394,51, il tutto per rendere finitima l'opera.

Vista ora la nota di data 20.05.2015 dal Gal Val di Sole, Progetto Leader, agli atti prot. n. 2155 di data 03.06.2015, che anticipa la scadenza al 30.06.2015, con il presente atto si intende approvare il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, richiedendo contestualmente la proroga del termine di scadenza, al fine di inviare tutta la documentazione per richiedere il saldo del contributo.

Ricordato che :

con precedente deliberazione della giunta comunale nr. 84/2013 veniva incaricata la ditta Secotetti srl – Zona Artigianale – 38026 Fucine di Ossana (TN) per la realizzazione dei lavori inerenti le opere da carpenteria in legno per un importo pari ad €. 16.000,00 oltre iva al 22% e che deliberazione della giunta comunale n. 53 di data odierna veniva approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale relativamente ai lavori INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO OPERE DA CARPENTERIA a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di €. 14.449,25 oltre iva di legge e disposta la liquidazione a saldo;

con precedente deliberazione della giunta comunale nr. 91 di data 18.11.2013 veniva incaricata la DITTA TARABOI S.A.S DI TARABOI VITTORIO CON SEDE IN OSSANA per la realizzazione dei lavori inerenti le INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO per un importo pari ad €. 33.234,40 oltre iva al 22%; con approvazione della variante progettuale con deliberazione giunta n. 82 di data 21.07.2014 venivano previste per le OPERE EDILI, maggiori lavori per €.7.498,46 oltre iva di legge da affidare alla ditta originariamente incaricata Taraboi s.a.s di Taraboi Vittorio con sede in Ossana: importo affidato con determinazione del Segretario comunale n. 66 di data 30.07.2014; con deliberazione della giunta comunale n. 54 di data odierna veniva approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale relativamente ai lavori INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO OPERE EDILI a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di €. 39.292,22 oltre iva di legge e disposta la liquidazione a saldo;

con precedente deliberazione della giunta comunale n. 83 di data 21.07.2014 veniva affidato, nell'ambito del progetto INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO OPERE DA PITTORE a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, l'incarico alla ditta FLESSATI SNC DI FLESSATI GIANCARLO & C. CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA, per un importo pari ad 11.151,38 oltre iva al 22%, per i lavori e per le somme a disposizione; importo liquidato a seguito di visto da parte del direttore lavori comprovante la conformità e regolarità dei lavori in data 20.08.2014, giusta fattura n. 32 di data 28.07.2014;

con precedente deliberazione della giunta comunale n. 84 di data 21.07.2014 veniva affidato, nell'ambito del progetto INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO ACQUISTO MATERIALI a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, la fornitura della ditta individuale IL PIASTRELLA DI BRUNI MARCO CON SEDE IN CUSIANO DI OSSANA P.I. 02025150224, per un importo pari ad 3.740,00 oltre iva al 22%; importo liquidato a seguito di visto da parte del direttore lavori comprovante la conformità e regolarità dei lavori in data 28.08.2014, giusta fattura n. 39 di data 08.08.2014;

con precedente deliberazione della giunta comunale n. 85 di data 21.07.2014 veniva affidato, nell'ambito del progetto nell'ambito del progetto INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO OPERE DA IDRAULICO a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, l'incarico alla ditta BRIDA S.N.C. DI BRIDA RENATO & C. IMPIANTI IDRAULICI CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA, per un importo pari ad 20.636,00 oltre iva al 22%, per i lavori e per le somme a disposizione; importo liquidato a seguito di visto da parte del direttore lavori comprovante la conformità e regolarità dei lavori in data 21.08.2014, giusta fattura n. 169 di data 31.07.2015;

con precedente deliberazione della giunta comunale n. 96 di data 25.08.2014 veniva affidato, nell'ambito del progetto nell'ambito del progetto INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO OPERE DA ELETTRICISTA (APPALTO F) nonché OPERE PER ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA (APPALTO G) a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, l'incarico alla ditta DELL'EVA FEDERICO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE IN OSSANA, per un importo pari ad 20.405,32 oltre iva al 22%, per i lavori e per le somme a disposizione; importo liquidato a seguito di visto da parte del direttore lavori comprovante la conformità e regolarità dei lavori in data 10.09.2014, giusta fattura n. 103 di data 29.08.2014 e giusta fattura n. 102 di data 29.08.2014;

con precedente deliberazione della giunta comunale n. 97 di data 28.08.2014 veniva affidato, nell'ambito del progetto nell'ambito del progetto INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO OPERE DA FALEGNAME a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, l'incarico alla ditta BEZZI RENZO & C. S.N.C. CON SEDE IN CUSIANO DI OSSANA, per un importo pari ad 22.798,00 oltre iva al 22%, per i lavori e per le somme a disposizione; importo liquidato a seguito di visto da parte del direttore lavori comprovante la conformità e regolarità dei lavori in data 11.09.2014, giusta fattura n. 28 di data 08.08.2014;

con precedente deliberazione della giunta comunale n. 102 di data 21.09.2014 veniva affidato, nell'ambito del progetto nell'ambito del progetto INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, la fornitura e posa del cancello della DITTA CMB COSTRUZIONI METALLICHE DI BERNARDELLI ALESSANDRA & C. SNC CON SEDE IN PIANO DI COMMEZZADURA P.I. 01911690228 , per un importo pari ad €757,00 oltre iva al 22%; importo liquidato a seguito di visto da parte del direttore lavori comprovante la conformità e regolarità dei lavori in data 17.11.2014, giusta fattura n. 169 di data 22.10.2015;

con precedente deliberazione della giunta comunale n. 55 di data 22.06.2015 veniva affidato, nell'ambito del progetto nell'ambito del progetto INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO a firma dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, alla FONDAZIONE SAN VIGILIO ONLUS CON SEDE IN OSSANA, l'incarico per la fornitura di materiale promozionale per qualificare e rendere fruibile il sito, come da somme a disposizione di cui al quadro economico approvato con deliberazione della giunta comunale n. 82 di data 21.07.2015 entro il 30.06.2015, dietro il corrispettivo di €. 9.358,00 oltre iva di legge;

con deliberazione della giunta comunale n. 57 di data 22.06.2015 veniva disposta infine la liquidazione a titolo di saldo del direttore lavori dello Studio Tecnico area Più con sede in Pellizzano, per un importo complessivo di €. 10.339,43, oltre cassa al 4% ed iva al 22%.

Visto ora il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuto.

Ravvisata di attribuire l'immediata esecutività al presente provvedimento, stante la necessità di rendicontare l'opera entro il 30.06.2015, come comunicato con nota di data 20.05.2015 dal Gal Val di Sole, Progetto Leader, agli atti prot. n. 2155 di data 03.06.2015, che anticipa la scadenza al 30.06.2015.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19 comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione lo stesso responsabile dell'ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione regolarità contabile.

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10, e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 12-10/Leg. in data 30 settembre 1994;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L coordinato con le disposizioni introdotte dalle leggi regionali 06 dicembre 2005 n. 9 , 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto lo Statuto comunale

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare a tutti gli effetti, per i motivi di cui in premessa per il progetto INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ORTO BOTANICO "DERNIGA" NEL

C.C. DI OSSANA, CON SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO , il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuto, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di €. 191.152,74.

2. Di autorizzare pertanto il Sindaco pro tempore a presentare inviare copia della presente al GAL VAL DI SOLE Progetto Leader, al fine di richiede il saldo del contributo concesso sulla misura 413 azione 323- Tutela e Riqualificazione del Territorio Rurale, unitamente alla proroga per l'invio della documentazione contabile.
3. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

con autonoma e separata votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 , comma 4 , del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L , al fine consentire quanto prima le relative liquidazioni e rispettare il termine di rendicontazione fissato al 30.06.2015

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO *Dell'Eva Luciano*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Li 22.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con attestazione copertura finanziaria.

Li 22.06.2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO *Rag. Paride Andreotti*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **24.06.2015** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Li 24.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DI DATA 22.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Giovanna Loiotila

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ORTO BOTANICO DERNIGA.

LAVORI:

Appalto A	Carpenteria	14.449,25
Appato C	Edile	39.292,22
Appalto B	Tinteggiature	11.151,38
Appalto D	Falegnameria	22.798,00
Appalto E	Idraulico	20.636,00
Appalto F	Elettricista	5.235,23
Appato G	Elettricista 2	15.170,09
Totale Lavori		128.732,17

Somme a disposizione:

Fornitura Cannello	757,00	
Fornitura Piastrelle	3.740,00	
Fornitura Materiale divulgativo	9.358,00	
Fornitura legname x cassette	3.280,00	
Spese tecniche	10.399,43	
Cnpaia spese tecniche	415,98	
IVA su spese Tecniche	2.379,39	
IVA su lavori:	28.321,08	
IVA su forniture	3.769,70	
Totale somme a disposizione		62.420,57
TOTALE COMPLESSIVO		191.152,74